

ПРОТОКОЛ № 5

**Заседания муниципальной общественной комиссии по подведению промежуточных итогов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 год»**

Дата 06.10.2017  
Время 10-00

Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией

Место проведения заседания:  
Здание администрации города Кировска по адресу пр. Ленина, 16, актовый зал.

В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 08.06.2017 № 739, на собрании присутствовали:

**Клиновицкий Василий Николаевич**                      Председатель Комиссии  
Первый заместитель главы администрации города Кировска

**Михайлова Марина Евгеньевна**                      Заместитель председателя Комиссии  
Начальник Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

**Захарьина Людмила Вячеславовна**                      Секретарь Комиссии  
Заведующий сектором благоустройства города отдела мониторинга, анализа и контроля Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»

Члены общественной комиссии:

**Рассказов Евгений Геннадьевич**                      Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от первого одномандатного округа

**Фролов Александр Васильевич**                      Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от четвертого одномандатного округа

**Турчинов Вадим Викторович**                      Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от одиннадцатого одномандатного округа

**Домокур Юрий Васильевич**                      Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от восемнадцатого одномандатного округа

**Трушенко Антон Сергеевич**                      Депутат Совета депутатов города Кировска V созыва от пятнадцатого одномандатного округа

<b>Солнцев</b> Роман Анатольевич	Руководитель добровольной народной дружины
<b>Семерчукова</b> Юлия Евгеньевна	Жительница муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
<b>Макрушина</b> Надежда Валентиновна	Жительница муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
<b>Шишкова</b> Тамара Михайловна	Жительница муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (по согласованию)

#### ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Подведение промежуточных итогов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 год» (далее – Программа).
2. Обсуждение рисков недостижения выполнения обязательств по Программе.

На заседании присутствуют 12 из 25 участников Комиссии – кворум имеется, заседание правомочно.

#### **Выступили:**

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е.

Для благоустройства наиболее посещаемой общественной территории – участка территории поля «Умецкого» были заключены два муниципальных контракта:

1. Муниципальный контракт № 0349300002017000048-0178117-01 «На выполнение в 2017 году работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» (благоустройство участка территории поля Умецкого – далее Объект) заключен с ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ» 24.07.2017 года. Срок окончания работ по Контракту – по 31.08.2017. –

Стоимость работ, сложившаяся по результатам проведенных торгов, 1 509 940, 00 рублей (экономия не сложилась, т.к. на аукцион была подана одна заявка).

По состоянию на 05.10.2017 выполнено следующее:

Все оборудование площадок, малые архитектурные формы «Беседки» -3 шт., «Домик для родника», скамейки садово- парковые, урны – по 7 шт. в наличии.

Работы по планировке и подсыпке мест под площадки (детскую, спортивную) и под установку беседок выполнены из ПГС на 100%.

Монтаж спортивного и детского оборудования выполнен на 100 %;

Сбор и установка беседок выполнена на 100%.

Облагораживание береговой линии озера «Круглое» выполнено на 50%.

Домик для родника собран, но не установлен на место

На Объекте установлен щит с информацией о проводимых работах.

Таким образом работы по благоустройству участка территории поля «Умецкого» ориентировочно выполнены на 70%.

2. Муниципальный контракт № 0349300002017000049-0178117-01 «На выполнение в 2017 году работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (устройство наружного освещения пешеходных дорожек участка территории поля «Умецкого» – далее Объект) заключен с ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ» 24.07.2017 года. Срок окончания работ по Контракту – по 31.08.2017.

Стоимость работ, сложившаяся по результатам проведенных торгов, 2 803 745,00 рублей (экономия не сложилась, т.к. на аукцион была подана одна заявка).

В настоящее время весь необходимый материал в наличии.

По состоянию на 05.10.2017 выполнено следующее:

Установка опор для наружного освещения – 100%

Установка консолей под светильники - 80%;

Подвеска проводов СИП – 85%;

Прокладка кабельной линии – 100%

Установка светильников не выполнена.

Таким образом, работы по устройству наружного освещения пешеходных дорожек участка территории поля «Умецкого» выполнены на 75%

Так же для благоустройства дворовых территорий МКД № 23,27,29 по ул. 50 лет Октября был заключен муниципальный контракт от 01.08.2017 № 0349300002017000050-0178117 ООО «ЕВРОПРОФСТРОЙ» «На выполнение в 2017 году работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией».

Стоимость работ, сложившаяся по результатам проведенных торгов, 4 083 078, 00 рублей (начальная максимальная цена муниципального контракта: 5 791 600 рублей, экономия – 1 708 522 рубля, в том числе экономия средств субсидии составляет 1 191 632 рубля).

Благоустроительные работы должны были быть выполнены до 31 августа 2017 года.

При проведении благоустройства дворовых территорий выполняются следующие работы:

- ремонт дворового автопроезда (с заменой дорожного полотна и установкой бортовых камней);

- ремонт подходов к входным группам (замена существующего покрытия, установка бортовых камней);

- установка (замена) ограждений палисадников;

- озеленение (завоз плодородной почвы, посадка кустарников, посев газонной травы)

- уплотнение обочин дворового автопроезда щебнем.

Информационные щиты – 3 шт. размещены на территориях Объектов.

Малые архитектурные формы (скамьи, урны), ограждения в наличии на все дворы.

По состоянию на 05.10.2017 выполнено следующее:

**МКД № 23:**

- разборка цемента- бетонного основания -100%

- бортовой камень выставлен - 100%;

- устройство подстилающего слоя из щебня с его укаткой -100 %;

- асфальтирование автопроезда -100 %;
- демонтаж элементов ранее установленных ограждений – 100%
- завоз растительного грунта, кустов (30 шт.- спирея, 20 шт.- сирень) – 100%
- установка ограждений палисадников – выполнена на 50%;

Силами жителей, в рамках проведенного субботника, было выполнено:

- демонтаж старых скамеек – 100%;
- внесение растительного грунта в палисадники, посадка кустов (30 шт.- спирея, 20 шт.- сирень) – 100%;
- установка скамеек (4 шт.) – 100%.

Установка урн (4шт.) будет осуществлена до 15.10.2017.

#### **МКД № 27:**

- разборка цементно- бетонного основания -100%
- бортовой камень выставлен - 100%;
- устройство подстилающего слоя из щебня с его укаткой -100 %;
- асфальтирование автопроезда-100 %;
- демонтаж элементов ранее установленных ограждений,

Силами жителей, в рамках проведенного субботника было выполнено:

- демонтаж старых скамеек – 100%;
- внесение растительного грунта в палисадники, посадка кустов (30 шт.-спирея, 20 шт.- сирень) – 100%;
- установка скамеек (3шт.) – 100%.

Установка урн (3 шт.) будет осуществлена до 15.10.2017.

#### **МКД № 29 дом:**

- разборка цементно- бетонного основания -100%
- бортовой камень выставлен - 100%;
- устройство подстилающего слоя из щебня с его укаткой -100 %;
- асфальтирование автопроезда -100 %;
- демонтаж элементов ранее установленных ограждений – 100%
- завоз растительного грунта, кустов (30 шт.-спирея, 20 шт.- сирень) – 100%
- установка ограждений палисадников – не выполнена;

Силами жителей, в рамках субботника должно быть выполнено:

- демонтаж старых скамеек;
- внесение растительного грунта в палисадники, посадка кустов (30 шт.-спирея, 20 шт.- сирень);
- установка скамеек (3шт.) – 100%.

Установка урн (3шт.) будет осуществлена до 15.10.2017.

#### **Решение:**

Принять к сведению информацию о проделанной работе.

**Вопрос № 2:** Обсуждение рисков недостижения выполнения обязательств по Программе.

#### **Выступили:**

Начальник МКУ «УКГХ» Михайлова М.Е.


Рисков недостижения показателей выполнения обязательств по Программе у муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией нет, все работы ведутся в соответствии с предоставленными Подрядчиком графиками выполнения работ. Отсутствуют также риски недостижения показателей в отношении количества благоустраиваемых дворовых территорий и территории общего пользования — участка территории поля «Умецкого».

Подрядная организация, хоть и с задержкой сроков, но добросовестно выполняет свои обязательства в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Небольшие риски связаны с проведением дополнительных объемов наружных работ, которые запланированы на сумму сложившейся экономии, в связи с ухудшением погодных условий.

Подписи:

Председатель Комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Н. Клиновицкий  
Ф.И.О.

Секретарь Комиссии

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В. Захарьина  
Ф.И.О.