

Информация

о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство сквера в районе Кукисвумчорр, в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2024 год.

Объект контроля: МКУ «УКГХ», АНО «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области»

Проверяемый период - 2022 - 2023 годы.

Объем проверенных средств – 111 000 000 руб.

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы» 21 января 2022 года между Муниципальным казённым учреждением «Управление Кировским городским хозяйством» (МКУ «УКГХ»). и Обществом с ограниченной ответственностью «Север Строй», заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории в микрорайоне Кукисвумчорр. Цена Контракта составила 90 100 000,00 руб. (в т.ч. НДС - 20%). 16 ноября 2022 года между сторонами заключено соглашение о расторжении муниципального контракта Обязательства по Контракту подрядчиком исполнены на сумму 15 786 216,00 руб.,

23 декабря 2022 года между автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития муниципального округа город Кировск Мурманской области» (АНО «Центр городского развития города Кировска») (далее – Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Ремдорстрой» (далее – Подрядчик) заключен Договор подряда № 1 на выполнение работ по благоустройству территории в микрорайоне Кукисвумчорр на сумму 74 313 784,00 рублей окончание работ не позднее 30.09.2023г.

3 мая 2023 года между Заказчиком и Подрядчиком заключен договор подряда № 2 на выполнение работ по благоустройству территории в микрорайоне Кукисвумчорр на сумму 20 900 000,00 руб.

2. Для проведения контрольного мероприятия Заказчиком не представлена в полном объеме исполнительная документация, которая была изъята надзорными органами и не возвращена, копии также не были предоставлены Заказчику, что является нарушением Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, у Контрольно-счетного органа муниципального округа город Кировск Мурманской области отсутствовала возможность проведения контрольного мероприятия в полном объеме.

3. Проверкой актов выполненных работ установлены различные нарушения:

- некорректное применение расценок;
- завышение объемов выполненных работ;
- отсутствие паспортов и деклараций на установленное детское оборудование.

4. Представлены акты приемки выполненных работ (КС-2) на объем выполненных по инициативе Подрядчика работ, но не оплаченных Заказчиком.

При проведении контрольного мероприятия Подрядчик представил гарантийное письмо о выполнении работ по устройству недостающего ограждения в количестве 11 погонных метров и на установку сертифицированного детского оборудования в рамках обязательств по договору.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом муниципального округа город Кировск Мурманской области разработаны предложения по устранению допущенных нарушений и принятию превентивных мер по недопущению нарушений в дальнейшей работе. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы муниципального округа город Кировск Мурманской области и главы администрации. В весенне-летний период специалисты Контрольно-счетного органа проведут дополнительную проверку выполнения предложений.

В адрес АНО «ЦГР» будет направлено представление об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 01.07.2025 года.