

"СОГЛАСОВАНО"

Адрес: ул. Советская, д. 73а  
ПАО "ТЭК-1" г. Киров

"СОГЛАСОВАНО"

"СОГЛАСОВАНО"

АО "Хибинская тепловая компания"

"СОГЛАСОВАНО"

МУП "Хибины"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУП "УК "Горэлектросеть"

И. В. Смолин

2026 г.



ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
АО «ХТК» КВАШЫН С.Ю.

"07" августа 2026 г.

Г. С. Шенер  
А. В. Романов С. Н.

"08" августа 2026 г.

Цикл подготовки МУП "УК" Горэлектросеть" к отопительному периоду 2026-2027 годов

I. Общие сведения														
№ п/п	Адрес МКД	Серия МКД	Год постройки	Площадь МКД	Материал стен	Наличие ОДПУ	Срок поверки элементов/теплового пункта	Наличие элементов/теплового пункта	Схема отопления МКД	Система отопления МКД	Система ГВС	Материал трубопроводов системы отопления	Наличие изоляции	Система газоснабжения
1	50 лет Октября 5	1-447С	1966	3451,5	кирпич	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
2	50 лет Октября 13	1-464А	1969	2979,4	панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
3	50 лет Октября 19	1-464А	1967	4771,7	панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
4	50 лет Октября 21	1-464А	1967	4826	панельный	имеется	11.08.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
5	50 лет Октября 27	1-507	1964	2806,2	панельный	имеется	05.07.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
6	50 лет Октября 29	1-507	1964	2796,4	панельный	имеется	06.07.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
7	50 лет Октября 37	333-60	1965	3815,1	панельный	имеется	06.07.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
8	Кирова 12	инд. проект	1938	2249,3	кирпич	имеется	20.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
9	Кирова 28	инд. проект	1959	2249,3	кирпич	имеется	20.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
10	Кирова 31	1-447-с-8	1963	3150	кирпич	имеется	16.08.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
11	Кирова 36	5	1960	1593,1	кирпич	имеется	20.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
12	Кирова 38	1-447-с-8	1959	3482,2	кирпич	имеется	11.09.2026	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
13	Кирова 39	инд. проект	1966	2475,6	кирпич	имеется	04.09.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
14	Кошова 10	93	1987	5488,5	панельный	отсутствует	24.04.2027	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
15	Кошова 11	93-011	1988	5106,4	панельный	имеется	не установлен	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
16	Кошова 12	111-93-1	1987	5166,6	панельный	имеется	24.04.2027	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
17	Кошова 13	93-011	1985	5199,6	панельный	имеется	06.06.2027	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
18	Кошова 14	93-011	1985	5077	панельный	имеется	25.04.2027	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
19	Кошова 15	93-011	1985	5561,5	панельный	имеется	06.06.2027	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
20	Кошова 17	93-011	1982	5091,7	панельный	имеется	26.02.2027	4	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
21	Кошова 18	93-011	1982	5561,5	панельный	имеется	15.06.2027	5	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
22	Кошова 23	93-011	1991	7793,8	панельный	имеется	12.06.2027	4	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
23	Ленина 3	инд. проект	1962	2497,4	кирпич	имеется	29.10.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
24	Ленина 5	инд. проект	1930	5297	кирпич	имеется	16.08.2026	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
25	Ленина 7	инд. проект	1940	1354,6	кирпич	имеется	19.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
26	Ленина 7а	инд. проект	1935	1766	бетон	имеется	17.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
27	Ленина 7б	инд. проект	1935	1775,3	бетон	имеется	06.10.2025	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
28	Ленина 7в	инд. проект	1933	1775,3	шлакобетон	имеется	06.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
29	Ленина 9	инд. проект	1952	2045,1	кирпич	имеется	19.10.2025	1	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
30	Ленина 9а	инд. проект	1949	5486	кирпич	имеется	02.08.2026	2	открытая	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует

Контракт 1111/24  
Решено 19.10.26

31	Ленина 11а	1-447С	1960	4746,5	кирпич	имеется	17.08.2026, 11.09.2026, 06.09.2026	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
32	Ленина 13	инд. проект	1936	3505,7	кирпич	имеется	22.08.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
33	Ленина 15	инд. проект	1939	4664,5	кирпич	имеется	17.06.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
34	Ленина 19а	инд. проект	1954	2477,8	кирпич	имеется	06.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
35	Ленина 23а	инд. проект	1957	2664,3	кирпич	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
36	Ленинградская 8	инд. проект	2016	11753,9	железобетон	имеется	01.10.2027	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
37	Мира 2	1-460-7А	1959	2932,4	кирпич	имеется	22.09.2025	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
38	Мира 8а	инд. проект	1959	1752,3	кирпич	имеется	20.10.2025	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
39	Мира 17	инд. проект	1969	3523,1	панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
40	Олимпийская 8	инд. проект	1987	1994,6	кирпич	имеется	17.08.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
41	Олимпийская 14	93-011	1986	3873,6	панельный	имеется	17.06.2029	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
42	Олимпийская 16	93-011	1987	6325,1	панельный	имеется	17.06.2029	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
43	Олимпийская 18	93-011	1978	1333,7	панельный	имеется	02.08.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
44	Олимпийская 20	93-011	1978	4007,4	панельный	имеется	17.06.2029	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
45	Олимпийская 22	93-011	1978	3896,1	панельный	имеется	24.09.2029	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
46	Олимпийская 24	111-93-1	1976	5866,1	панельный	имеется	29.10.2029	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
47	Олимпийская 25	93-011	1981	6355,2	панельный	имеется	18.09.2026	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
48	Олимпийская 27	93-011	1980	3833,4	панельный	имеется	не установлен	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
49	Олимпийская 29	93-011	1979	5891,9	панельный	имеется	01.08.2026	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
50						имеется	14.11.2026	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
51	Олимпийская 35	93-011	1976	3954,2	панельный	имеется	не исправен		открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
52	Олимпийская 36	93-011	1976	6828,1	панельный	имеется	не исправен		открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
53	Олимпийская 37	93-011	1976	1281,2	панельный	имеется	01.02.2027	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
54	Олимпийская 38	93-011	1978	5707,4	панельный	имеется	17.06.2029	4	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
55	Олимпийская 39	93-011	1976	2665,4	панельный	имеется	не установлен	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
56	Олимпийская 40	93-011	1979	3949,9	панельный	имеется	16.08.2026	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
57	Олимпийская 41	93-011	1976	2665,4	панельный	имеется	не установлен	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
58	Олимпийская 42	93-011	1979	3980	панельный	имеется	06.07.2026	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
59	Олимпийская 43	93-011	1976	4024,4	панельный	имеется	02.08.2027	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
60	Олимпийская 45	93-011	1976	1301	панельный	имеется	не установлен	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
61	Олимпийская 47	93-011	1987	5100,5	панельный	имеется	05.06.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
62	Олимпийская 49	93-011	1976	1301	панельный	имеется	30.06.2029	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
63	Олимпийская 51	93-011	1977	4014,7	панельный	имеется	06.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
64	Олимпийская 53	93-011	1977	1327,1	панельный	имеется	17.06.2029	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
65	Олимпийская 53а	93-044.85	1977	2665,2	панельный	имеется	не установлен	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
66	Олимпийская 55	93-011	1989	7387,5	панельный	имеется	05.07.2026	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
67	Олимпийская 57	93-011	1977	1289,1	панельный	имеется	не установлен	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
68	Олимпийская 59	93-011	1977	3985,8	панельный	имеется	не установлен	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
69	Олимпийская 61	93-011	1977	1341,4	панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
70	Олимпийская 67	93-011	1977	1332,4	панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
71	Олимпийская 69	93-011	1983	7086,7	панельный	имеется	13.07.2026, 01.11.2026	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
72	Олимпийская 87	93-011	1983	3362,6	панельный	имеется	01.11.2026	3	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
73	Парковая 3	229-3	1977	2809,4	панельный	имеется	не установлен	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
74	Парковая 4	229-3	1952	563,7	кирпич	имеется	06.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
75	Парковая 5	229-3	1952	535,2	кирпич	имеется	10.11.2025	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
76	Парковая 13	229-3	1952	363,6	кирпич	имеется	31.10.2025	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
77	Парковая 18	229-3	1954	442,8	кирпич	имеется	31.10.2025	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
78	Советской Конституции 6	1-464А	1973	585,6	кирпич	имеется	23.07.2027	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
79	Советской Конституции 12	1-464А	1971	5488,5	панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
80	Советской Конституции 14	1-447С	1971	2,893,90	панельный	имеется	07.08.2026	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
81	Советской Конституции 16	1-464А	1972	879,3	кирпич	имеется	24.07.2027	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
82	Советская 1	1-447-с-8	1971	4,826,20	панельный	имеется	09.08.2026	2	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует
			1961	1663,5	кирпич	имеется	25.07.2027	1	открытая	открытая	металл	имеется	отсутствует

83	Советская 4	1-447-с-8	1962	3230 кирпич	имеется	13.07.2026	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
84	Советская 5	1-447-с-8	1961	1828,8 кирпич	имеется	02.08.2027	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
85	Советская 6	1-447-с-8	1962	2743,2 кирпич	имеется	13.07.2026	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
86	Хибингорская 27	1-460-7	1959	3679,9 кирпич	имеется	06.07.2026	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
87	Хибингорская 28	1-460-7	1959	3705,3 кирпич	имеется	17.06.2029	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
88	Хибингорская 29	инд. проект	1958	5609,1 кирпич	имеется	29.10.2029	2	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
89	Хибингорская 33	инд. проект	1956	4129 кирпич	имеется	13.07.2026	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
90	Хибингорская 39	1-464А	1971	2675,9 панельный	имеется	05.07.2026	2	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
91	Хибингорская 41	1-464А	1973	2684,8 панельный	имеется	06.07.2026	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
92	Шилейко 6	1-464А	1969	2696,9 панельный	имеется	13.07.2026	1	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
93	Юбилейная 10	1-447С	1988	3387,7 кирпич	имеется	06.07.2026	2	открытая	двухтрубная	открытая	металл	имеется	отсутствует					
2. Организационные мероприятия																		
2.1. Организация проведения ежегодного обучения и проверки знаний:																		
ответственных за ЭУ;																		
2.1.1.	до 01.08.2026																	
Доверен лица МУП "УКТ Горлякстрэст" и ООО "Теплоэнергоконтроль"																		
2.1.2.	до 01.08.2026																	
Доверен лица МУП "УКТ Горлякстрэст" и ООО "Теплоэнергоконтроль"																		
2.2.	до 01.08.2026																	
Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения о выполнении работ с РСО																		
2.3	до 01.08.2026																	
Проверка наличия (при необходимости актуализация):																		
организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов (Приказ)																		
2.3.1.	до 01.08.2026																	
Опекаемые лица представителю МУП "УКТ Горлякстрэст"																		
2.3.2.	до 01.08.2026																	
Опекаемые лица представителю МУП "УКТ Горлякстрэст"																		
2.3.3.	до 01.08.2026																	
Опекаемые лица представителю МУП "УКТ Горлякстрэст"																		
2.3.4.	до 01.08.2026																	
Опекаемые лица представителю МУП "УКТ Горлякстрэст"																		
2.3.5.	до 01.08.2026																	
Опекаемые лица представителю МУП "УКТ Горлякстрэст"																		
Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЭП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЭП																		
4.	до 01.08.2026																	
Директор МУП "УКТ Горлякстрэст"																		
3. Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ) в 2026 году																		
№ п/п	Мунципальное образование	Адрес	№ дома	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	город Кировск	50 лет Октября	5	нет	результатам анализа причин протечек	противоаварийные мероприятия по устранению аварий (с указанием причин) за три предыдущих отопительных периода	плановая проверка соблюдения сроков проведения осмотра МКД с оформлением акта осмотра	проверка ОМПУ. По итогам при необходимости проведения работ по устранению нарушений п. 11.4 Правил № 224)	восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции в пределах теплового пункта	устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы ТЭУ	испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	испытания тепловых сетей на тепловую и гидравлические потери, максимизация температуры теплоносителя	наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВЛЭС и ТЭУ	проведение обслуживания вентиляционных каналов	проведение осмотра и обслуживания	ответственный
1	город Кировск	50 лет Октября	5	нет	нет	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	11.06.2026	не требуется	11.06.2026	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обслуживание с ООО "Этида"	не требуется	Директор МУП "УКТ Горлякстрэст"
2	город Кировск	50 лет Октября	13	нет	нет	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	11.06.2026	не требуется	11.06.2026	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обслуживание с ООО "Этида"	не требуется	Директор МУП "УКТ Горлякстрэст"











89	город Кировск	Хабиниогорская	33	порыв подводящего трубопровода на вводе 2023г.	замена участка сети	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	13.06.2026	не требуется	13.06.2026	не требуется	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обследование с ООО "Этида	не требуется	Директор МУП "УК" Горзалек тростель"
90	город Кировск	Хабиниогорская	39	нет	не требуется	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	13.06.2026	не требуется	13.06.2026	не требуется	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обследование с ООО "Этида З"	По графику АО "Мурманоблга З"	Директор МУП "УК" Горзалек тростель"
91	город Кировск	Хабиниогорская	41	порыв разводящей системы в подвале 2024г.	замена участка сети	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	13.06.2026	не требуется	13.06.2026	не требуется	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обследование с ООО "Этида	По графику АО "Мурманоблга З"	Директор МУП "УК" Горзалек тростель"
92	город Кировск	Шлейко	6	нет	не требуется	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	12.06.2026	не требуется	12.06.2026	не требуется	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обследование с ООО "Этида	не требуется	Директор МУП "УК" Горзалек тростель"
93	город Кировск	Юбилейная	10	нет	не требуется	01.05.2026 - 15.05.2026	не требуется	предписаний нет	не требуется	не выявлено	11.06.2026	не требуется	11.06.2026	не требуется	Согласно графика ХТК	Совместно с ХТК	Договор на обследование с ООО "Этида	не требуется	Директор МУП "УК" Горзалек тростель"

Согласовано АО "ХТК"

Согласовано ПАО "ТГК-1"

Согласовано МУП "Хибины"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

АО «ХТК»

Утверждаю  
Директор МУП "УК Горэлектросеть"  
И.В. Смолин



График промывки и опрессовки МКД

№	Адрес и номер МКД	Количество ИТП	Планируемая дата выполнения	Фактическая дата	Отметка о выполнении
1	Олимпийская-8	1	25.05.2026		
2	Олимпийская-14	1	25.05.2026		
3	Олимпийская-16	3	25.05.2026		
4	Олимпийская-18	1	25.05.2026		
5	Олимпийская-20	3	26.05.2026		
6	Олимпийская-22	3	27.05.2026		
7	Олимпийская-24	3	27.05.2026		
8	Олимпийская-25	3	26.05.2026		
9	Олимпийская-27	2	28.05.2026		
10	Олимпийская-29	2	29.05.2026		
11	Олимпийская-35	3	29.05.2026		
12	Олимпийская-36	4	28.05.2026		
13	Олимпийская-37	1	29.05.2026		
14	Олимпийская-38	4	30.05.2026		
15	Олимпийская-39	2	30.05.2026		
16	Олимпийская-40	3	31.05.2026		
17	Олимпийская-41	1	01.06.2026		
18	Олимпийская-42	3	31.05.2026		
19	Олимпийская-43	3	01.06.2026		
20	Олимпийская-45	1	02.06.2026		
21	Олимпийская-46	2	01.06.2026		
22	Олимпийская-47	1	02.06.2026		
23	Олимпийская-49	3	03.06.2026		
24	Олимпийская-51	1	03.06.2026		
25	Олимпийская-53	2	02.06.2026		
26	Олимпийская-53А	2	02.06.2026		
27	Олимпийская-55	1	04.06.2026		
28	Олимпийская-57	3	04.06.2026		
29	Олимпийская-59	1	05.06.2026		
30	Олимпийская-61	1	05.06.2026		
31	Олимпийская-67	2	05.06.2026		
32	Олимпийская-69	3	06.06.2026		
33	Олимпийская-87	1	05.06.2026		
34	Ленина-3	1	06.06.2026		
35	Ленина-5	1	06.06.2026		
36	Ленина-7	1	06.06.2026		
37	Ленина-7А	1	07.06.2026		
38	Ленина-7Б	1	07.06.2026		
39	Ленина-7В	1	07.06.2026		
40	Ленина-9	1	07.06.2026		
41	Ленина-9А	2	08.06.2026		
42	Ленина-11А	3	08.06.2026		
43	Ленина-13	1	09.06.2026		
44	Ленина-15	1	09.06.2026		
45	Ленина-19А	1	09.06.2026		
46	Ленина-23А	1	10.06.2026		
47	Ленинградская-8	3	10.06.2026		
48	Мира 2	1	10.06.2026		
49	Мира-8А	1	10.06.2026		
50	Мира-17	1	10.06.2026		
51	Юбилейная-10	1	11.06.2026		
52	50 лет Октября-5	1	11.06.2026		
53	50 лет Октября-13	1	11.06.2026		
54	50 лет Октября-19	1	11.06.2026		
55	50 лет Октября-21	1	11.06.2026		
56	50 лет Октября-27	1	11.06.2026		
57	50 лет Октября-29	1	12.06.2026		
58	50 лет Октября-37	1	12.06.2026		
59	Шилейко-6	1	12.06.2026		
60	Хибиногорская-27	1	12.06.2026		
61	Хибиногорская-28	1	12.06.2026		
62	Хибиногорская-29	2	12.06.2026		
63	Хибиногорская-33	1	13.06.2026		
64	Хибиногорская-39	1	13.06.2026		
65	Хибиногорская-41	1	13.06.2026		

Контроль ММТ  
Яковлева Ю.В.

66	Советской Конституции-6	1	13.06.2026		
67	Советской Конституции-12	2	14.06.2026		
68	Советской Конституции-14	1	14.06.2026		
69	Советской Конституции-16	2	14.06.2026		
70	Парковая-3	1	15.06.2026		
71	Парковая-4	1	15.06.2026		
72	Парковая-5	1	15.06.2026		
73	Парковая-13	1	15.06.2026		
74	Парковая-18	1	15.06.2026		
75	Кирова-31	1	16.06.2026		
76	Кирова-38	2	16.06.2026		
77	Кирова-39	1	16.06.2026		
78	Советская-1	1	16.06.2026		
79	Советская-4	1	16.06.2026		
80	Советская-5	1	16.06.2026		
81	Советская-6	1	16.06.2026		
82	Кирова 12	1	17.06.2026		
83	Кирова 28	1	17.06.2026		
84	Кирова 36	1	17.06.2026		
85	Коашва-10	2	30.05.2026		
86	Коашва-11	2	30.05.2026		
87	Коашва-12	2	31.05.2026		
88	Коашва-13	2	31.05.2026		
89	Коашва-14	2	01.06.2026		
90	Коашва-15	2	01.06.2026		
91	Коашва-17	4	02.06.2026		
92	Коашва-18	5	03.06.2026		
93	Коашва-23	4	04.06.2026		