

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ГОРОДА КИРОВСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ**

184250, г. Кировск Мурманской области
пр. Ленина, д.16 тел. 9-87-15

№ 02-01/19-100 от 15.06.2017
на № _____ от _____

Начальнику МКУ «УКГХ»

М.Е. Михайловой
184250, г. Кировск Мурманской области
пр. Ленина, д.16

Главе администрации города Кировска

С.В. Свинину
184250, г. Кировск Мурманской области
пр. Ленина, д.16

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", ст.48.1 Устава города Кировска, ст.2 Положения о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, в соответствии с п.2.3 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2017 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетного органа города Кировска от 28.11.2016 № 39-р (в редакции распоряжения от 05.05.2017 №5-р), распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 11.05.2017 № 6-р «О проведении контрольного мероприятия» проводится контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на реализацию ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2016 год».

В рамках указанного контрольного мероприятия был установлен факт оплаты невыполненных объемов работ.

Так, между МКУ «УКГХ» в лице начальника учреждения Михайловой М.Е. и ООО «Элитный дом» в лице генерального директора Мельникова Д.Г. заключен муниципальный контракт №0349300002016000010-0178117-02 от 30.03.2016 на выполнение в 2016 году работ по озеленению улично-дорожной сети, расположенной на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Согласно контракта подрядчик обязуется в срок по 08.07.2016 с надлежащим качеством выполнить в 2016 году работы по озеленению улично-дорожной сети, расположенной на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, в соответствии с условиями о сроках, объемах и качестве работ, которые установлены извещением о проведении электронного аукциона, техническим заданием (приложение №1 к контракту) по цене, предложенной победителем (подрядчиком). Цена контракта (стоимость выполнения работ) определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет 1 731 759 рублей 00 копеек.

Согласно технического задания (приложение №1 к контракту) место выполнения работ: город Кировск, ул.Юбилейная (конкретные участки улично-дорожной сети.

подлежащие озеленению, будут указаны дополнительно после заключения контракта). Расположение участков улично-дорожной сети, подлежащих озеленению отражено на рисунке приложения 1 (письмо МКУ «УКГХ» от 06.06.2017 №924). Перед посевом трав и посадкой кустарниковых растений поверхность земли очищается от остатков растений, старых корней, камней и различного мусора. Затем верхний слой земли выравнивается так, чтобы не было ни ямок, ни кучек земли. Участок, подлежащий озеленению, планируют, разрыхляют на глубину 10-15 см, прикатывают. Высота плодородного слоя должна быть не меньше 10-12 см. Грунт на участке выравнивают так, чтобы ее уровень был выше уровня тротуара или бордюра на 1-2 сантиметра. Почва участка должна быть хорошо увлажнена.

08.07.2016 подрядчик выполнил работы по контракту, а заказчик принял и оплатил работы согласно счета на оплату №16 от 08.07.2016, счет-фактуры №2 от 08.07.2016, акта №17 от 08.07.2016, акта о приемке выполненных работ №231 от 08.07.2016, справки о стоимости выполненных работ и затрат №231 от 08.07.2016, экспертного заключения от 08.07.2016, платежного поручения №218944 от 28.07.2016 на сумму в размере 1 731 759 руб.

15.06.2017 Контрольно-счетным органом города Кировска произведен осмотр выполненных объемов работ. В процессе осмотра установлено следующее (приложения 2-5):

1. Посев газонной травы не осуществлялся, либо осуществлен с нарушением условий технического задания, поскольку трава не растет;
2. Перед посевом трав и посадкой кустарниковых растений поверхность земли не очищена от остатков растений, старых корней, камней;
3. На верхнем слое земли присутствуют ямки, кучки земли;
4. Грунт на участке не выровнен так, чтобы ее уровень был выше уровня тротуара или бордюра на 1-2 сантиметра;
5. На участках отсутствует спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м;

На основании изложенного, неправомерное использование бюджетных средств составляет 1 731 759 руб.

Данные обстоятельства, в соответствии с ч.8 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" служат основанием для направления Контрольно-счетным органом города Кировска соответствующих материалов проверки в правоохранительные органы города Кировска для принятия решения в порядке, предусмотренном ст. ст. 144-145 УПК РФ.

Причинами указанных нарушений стали ненадлежащее исполнение сотрудниками МКУ «УКГХ» своих должностных обязанностей, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.


На основании изложенного, в целях обеспечения исполнения закона, руководствуясь ст.16 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее предписание на оперативном совещании администрации города Кировска, ФЭУ Администрации города Кировска и МКУ «УКГХ», уведомив Контрольно-счетный орган города Кировска о дате, времени и месте рассмотрения настоящего предписания;

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих допущению нарушений закона, обеспечить надлежащее исполнение требований действующего законодательства в дальнейшем;
3. В срок до 26.06.2017 под роспись, в рамках гарантийных обязательств, передать подрядчику требование надлежащего выполнения работ в рамках муниципального контракта №0349300002016000010-0178117-02 от 30.03.2016.
4. О результатах рассмотрения предписания сообщить в Контрольно-счетный орган в срок до 17.07.2017 в письменной форме.

**Председатель контрольно-счетного органа
города Кировска**



С.С. Верченко

