

Информация о выполнении «Плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствии с установленными требованиями в пределах территории муниципальных образований города Апатиты и города Кировска с подведомственными территориями на 2016 год»

По пункту 1: для внедрения системы автоматического контроля за содержанием растворенного кислорода и показателем pH в подпиточной и прямой сетевой воде на I контур г. Кировска и на г. Апатиты на Апатитской ТЭЦ реализован инвестиционный проект № 15-1342 «Оснащение приборами химконтроля...». В соответствии с приказом от 20.09.2016 г. № 93 по Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» полученное оборудование смонтировано и введено в опытно-промышленную эксплуатацию в декабре 2016 г.

По пунктам 2; 3; 5: работы выполняются в полном объеме.

По пункту 4: в соответствии с «Программой производственного контроля качества и безопасности воды системы централизованного горячего водоснабжения г. Апатиты и системы ЦГВ контура до ЦТП АО «ХТК» в Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» заключены договоры на 2016 год на проведение химических и органолептических исследований воды с аккредитованной лабораторией АО «Апатитыводоканал» и на проведение бактериологических исследований воды с аккредитованной лабораторией ФФБУЗ «ЦГиЭ в МО в гг. Кировске, Апатиты и Ковдорском районе». Договоры с аккредитованными лабораториями на проведение химических, органолептических и бактериологических исследований воды на 2017 год находятся на согласовании и будут оформлены в декабре 2016 г.

По пункту 6: произведена очистка баков-аккумуляторов горячей воды №№ 1; 2; 3 с составлением Актов по результатам очистки и последующей промывки. Баки сданы в эксплуатацию.

По пункту 7: работы выполнены в полном объеме с оформлением протоколов по результатам промывок и составлением Актов.

По пункту 8: контроль за проведением гидropневматической промывки внутридомовых сетей управляющими компаниями и ТСЖ г. Кировска и г. Апатиты осуществлялся по согласованному с Апатитской ТЭЦ графику промывок. Работы выполнены в полном объеме.

По пункту 9: на сетевых подогревателях ПСВ-500-3-23 №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 и ПСВ-500-14-23 №№ 1,2,4, находившиеся в работе ОЗП 2015-2016 гг., проведены текущие ремонты с очисткой и составлением Акта по результатам очистки.

Уровни показателей проб горячей воды после её приготовления, отобранные в течение 2016 года, соответствуют установленным нормативам качества горячей воды.

Директор Апатитской ТЭЦ
филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

А.П. Собакин