



Акционерное общество
«Хибинская тепловая компания»

Отчёт АО «Хибинская тепловая компания» о выполнении мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствии с установленными требованиями в пределах территории муниципальных образований города Кировска с подведомственными территориями на 2016 год.

№ п/п	Мероприятия	Календарный план работ	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Подготовить систему автоматического контроля за содержанием растворенного кислорода и показателем рН в подпиточной воде на II контур, прямой сетевой и обратной воде II контура г. Кировска.	Апрель 2016 г. – август 2016 г.	Выполнено	В настоящий момент ведутся работы по замене трубопроводов подачи воды на стенд автоматического контроля, запуск системы запланирован на октябрь 2016 года.
2.	Оптимизация электрических схем и алгоритмов управления оборудованием для предотвращения их отключения с целью исключения нарушений гидравлического, водно-химического режимов работы теплосети при нарушении э/снабжения.	Апрель 2016 г. – август 2016 г.	Выполнено	-
3.	Поддержание оптимальной скорости движения сетевой воды в системе теплоснабжения г. Кировска и обеспечение водно-химического режима с контролем максимально разрешенного значения показателя рН до $9,0 \pm 0,2$	постоянно	выполняется	-
4.	Заключение договора с аккредитованной лабораторией на проведение химических, органолептических и бактериологических исследований воды II контура г. Кировска в соответствии с программой производственного контроля (Федеральный закон от 07.11.2011г. №416-ФЗ) и осуществление контроля.	Апрель 2016 г. – декабрь 2016 г.	Договор заключен, контроль качества воды осуществляется в соответствии с рабочей программой, протоколы результатов исследований за август 2016	-

			г. прилагаются	
5.	Обеспечение режима циркуляции сетевой воды в межотопительный период с целью исключения образования тупиковых зон.	Июнь 2016 г. – август 2016 г.	выполнено	-
6.	Выполнить ремонт антикоррозионной защиты внутренних поверхностей и ремонт уплотнения понтонов баков-аккумуляторов горячей воды на ЦТП г. Кировска, с составлением актов по результатам ремонта и промывки баков перед включением в работу	Июнь 2016 г. – август 2016 г.	выполняется	Окончание работ – октябрь 2016 г.
7.	В межотопительный период на трубопроводах в зоне ответственности АО «ХТК», после проведения ремонтных работ, связанных с заменой участков сетей ,выполнить: <ol style="list-style-type: none"> 1. гидропневматическую промывку; 2. в режиме циркуляции заполнение щелочной деаэрированной водой с рН=9,9-10 (при отключенной системе ГВС потребителей); 3. после ремонтных работ на заменённых участках термическую дезинфекцию (по возможности и по согласованию с Администрацией г. Кировска) с последующей промывкой до достижения показателей качества сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду с оформлением протоколов по результатам промывки и составлением актов; 4. до начала отопительного сезона промывку с оформлением протоколов по результатам промывки и составлением актов; 	Июнь 2016 г. – август 2016 г.	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Участки после проведения ремонтных работ промывались сетевой водой до осветления</p> <p>Сети промыты, протоколы оформлены</p>	-
8.	Контроль за проведением гидропневматической промывки внутридомовых сетей управляющими компаниями и ТСЖ по согласованным с Апатитской ТЭЦ графиками промывок, до достижения показателей качества	Июнь 2016 г. – август 2016 г.	Выполнено, акты промывок прилагаются к паспортам готовности объектов к отопительному сезону	-

	сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду с оформлением протоколов по результатам промывки и составлением соответствующих актов.			
9.	Проведение очистки и технического обслуживания шламоуловителей в соответствии с графиком.	Апрель 2016 г. – декабрь 2016 г.	Выполняется	Помимо регламентных работ в IV квартале 2016 года запланированы работы по замене магнитов