Согласовано АО "ХТК" /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕЖИМОВ И УЧЁТА ТЭ АО«ХТК» Н.С. ГАРАСЮК

Согласовано Апатитская ТЭЦ /

Приложение к приказу
АО "ПромЖД-Гарант"

от 20.04.26г № 2004/004-ОТ

План подготовки АО «ПромЖД-Гарант» к отопительному периоду 2026 -2027 годов

	Схемные, режимные и погодные условия: Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -35 0С)		ответственный
	Организационные мероприятия	**Срок**	
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:		
1.1.	ответственных на ТЭУ.		
1.2.	Проверка знаний в территориальной комиссии Ростехнадзор по организации эксплуатации и проведению работ на ТЭ	до 01.08.2026	Начальник ПУ Кировск
1.3.	Получения справки об отсутствии задолженности в ТГК-1	до 01.08.2026	Начальник ПУ Кировск
1.4.	Предоставить списки лиц имеющих право ведения оперативных переговоров	до 01.09.2026	Начальник ПУ Кировск
2	Проверка наличия (при необходимости актуализация):	на дату проверки	Начальник ПУ Кировск
2.1.	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов		
2.2.	принципиальных схем	до 01.08.2026	Начальник ПУ Кировск
3.	Замена регистров отопления, труб в здании БРУ	до 01.08.2026	Начальник ПУ Кировск
4.	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого ТП и направление его в административную комиссию для оценки готовности ТП к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности ТП и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности ТП к ОЗП	до 15.08.2026	Начальник ПУ Кировск
		в соответствии с графиком проверок	Начальник ПУ Кировск

№ п/п	Место нахождения ТП	Адрес		наличие аварий (с указанием причин) за три предыдущих отопительных периодов	противоаварийные мероприятия по результатам анализа причин предыдущих аварий по п. 5	**Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ) в 2026 году**													
						проведение весенне-летнего осмотра ТП с оформлением актов осмотра	проверка соблюдения сроков периодической поверки и проверки ОДПУ. По итогам при необходимости организация и проведение проверки и поверки ОДПУ	выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений	восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции в пределах теплового пункта	устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы ТЭУ	испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	ревизия/замена запорной арматуры	промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления	Экспертное заключение СЭС о качестве воды	испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя	наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств	проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	ответственный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
1	КФ АО "Апатит" Транспортное управление	Мурманская обл., МО Кировск, промпл. АНОФ-3, корп.42		нет	не требуется	Июнь	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не выявлялось	16-30 июня	1-31 июля	1-8 июля	9-18 июля	по графику ЕТО/РСО	21-31 июля	не газифицирован	не газифицирован	Начальник ПУ Кировск